

Załącznik 6

Zestawienie wartości wykonanych robót i dostaw urządzeń, wyposażenia technologicznego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki – etap II”
na dzień 31.03.2011 r.

kwoty w zł.

poz. harm.	Obiekty, czynności, prace, zakupy z opisem (wg harmonogramu rzeczowo - finansowego)	Zakres rzeczowy			Wartości robót i dostaw wg umowy			Wartość robót i dostaw od początku budowy	Zaawansowanie robót, dostaw %
		jednostka miary, ilość, liczba	zakres wg umowy	wykonanie	Roboty budowlano - montażowe	Dostawy	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	PVC Ø 250	mb	8 711,50	2 089,00	2 852 608,72		2 852 608,72	684 444,78	23,98%
2.1	TS Ø 200	mb	194,00	194,00	47 336,00		47 336,00	47 336,00	100,00%
2.2	TS Ø 140	mb	27,00	27,00	6 588,00		6 588,00	6 588,00	100,00%
2.3	TS Ø 110	mb	284,00	284,00	69 296,00		69 296,00	69 296,00	100,00%
2.4	PE Ø 180	mb	2 784,00	2 784,00	509 472,00		509 472,00	509 472,00	100,00%
2.5	PE Ø 125	mb	1 683,50	1 683,50	304 114,55		304 114,55	267 631,40	100,00%
2.6	PE Ø 110	mb	328,00	328,00	40 016,00		40 016,00	40 016,00	100,00%
2.7	PE Ø 90	mb	1 672,00	1 672,00	183 585,60		183 585,60	183 585,60	100,00%
2.8	PE Ø 75	mb	620,00	620,00	52 948,00		52 948,00	52 948,00	100,00%
3.	Przylączy kanalizacyjne	mb/szt.	3057,00/211	0,00	380 080,87		380 080,87	0,00	0,00%
4	Pompownie sieciowe	szt	13,00	2,00	1 102 356,66		1 102 356,66	122 000,00	15,38%
5	Pompownie indywidualne	szt	6,00	0,00	118 219,82		118 219,82	0,00	0,00%
					5 666 622,22		5 666 622,22	1 983 317,78	

Sporządziła Małwina Marciniak, dnia 31.03.2011 r.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej

WÓJT
Miejsce podpis, pieczęć, przeka

SKAŁY GMINY

mgr inż. Ewa Litwicka-Niedziółka

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

93-01-2212
(data)